

Planning 3e Aansluiting Tholen

	2022				2023											
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Start werkzaamheden:	◆ 26 september 2022															
Vorbereidende werkzaamheden	[shaded]															
Kruising N286, incl. geluidsschermen	[shaded]															
Openstelling N286	[shaded]															
Groeneweg en Marconiweg	[shaded]															
Openstelling fietspad en fietstunnel	[shaded]															
Rotonde Molenvlietsedijk - Eeweg	[shaded]															
Tussen Mossellaan en Eeweg	[shaded]															
Tussen Mossellaan en rotonde Zoekweg	[shaded]															
Rotonde Zoekweg	[shaded]															
Werkzaamheden gereed	◆ 27 oktober 2023															
Opruimen en afronden	[shaded]															

Opmerkingen bij de planning

Vorbereidende werkzaamheden: o.a. bomenkap en vooronderzoeken

Openstelling N286: eind juli 2023 wordt alleen de doorgaande route op de N286 opengesteld, niet de verbinding naar Welgelegen.

Fase 1B en 1C: beide fasen hebben een lange doorlooptijd omdat er voorbelasting wordt aangebracht om de bodem in te laten klinken voor we de weg aanleggen.

Fase 3: de details van de planning en de werkvakken wordt nog nader uitgewerkt. Belanghebbenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden hierover geïnformeerd.

